

**ZAAWANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2019 r.,  
realizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji**

Stan na dzień 30 sierpnia 2019 r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności z kontraktów niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
1.	Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie	2 222 302	3 520 308,31  w 2019 r.: 1 720 201,79	502 100,21	<p>Zadanie wieloletnie. W roku 2019 realizowane były/są następujące działania:</p> <p>Dokończenie II Etapu inwestycji, obejmującego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przebudowę ul. Zyndrama z Maszkowic (odc. dł. 199 m wykonany z kostki brukowej betonowej) oraz odc. ul. Królowej Jadwigi (odc. dł. 197 m wykonany z kostki brukowej betonowej) wraz z chodnikami, zjazdami, placami nawrotowymi, odwodnieniem i oznakowaniem ulicznym.</li> </ul> <p>Wykonawca: „POLTOR” Sp. z o.o. z Dębłin. Koszt: 1 289 040,00 zł brutto. W roku 2019 poniesiony został koszt: 258 300,00 zł.</p> <p>Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia: 20.02.2019 r.</p> <p>- Przebudowę odc. ul. K. Jagiellończyka (od km 0+576,9 – 0+654,27) wraz z zatoką postojową, chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami i oznakowaniem ulicznym.</p> <p>Wykonawca: „POLTOR” Sp. z o.o. z Dębłin. Koszt: 218 800,21 zł brutto.</p> <p>Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia: 20.02.2019 r.</p> <p>Nadzór inwestorski Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Lublina. Koszt: 25 000,00 zł.</p> <p>W roku 2019 przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację III etapu inwestycji, który polega na przebudowie ul. Królowej Jadwigi odc. od km 0+020,07 do km 0+164,06, przebudowie ul. Zawiszy Czarnego i ul. Władysława Warneńczyka, obejmującej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami i zjazdami, a także budowę ścieków liniowych, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z siecią gazową i wykonanie oznakowania ulicznego.</p> <p>Umowa na realizację prac inwestycyjnych została zawarta dnia 31.07.2019 r.</p> <p>Wykonawca: s.c. KAWAL K. Woźniak, W. Woźniak z Ryk. Koszt: 3 458 548,32 zł. Termin wykonania: 15.06.2020 r.</p> <p>W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca nadzoru inwestorskiego. Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 21 999,99 zł.</p> <p>W ramach tego zadania zlecono również opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków na przebudowę i budowę dróg w oś. Jagiellońskie - Etap IV i Etap V, w kolejnym naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Etap IV inwestycji obejmował bieżące odc. ul. Królewskiej, pozostałe odc. ul. Wł. Jagiełły oraz ul. K. Jagiellończyka wraz z odprowadzeniem wód</p>	<p>Miasto Dęblin w kwietniu br. złożyło wnioski o dofinansowanie III etapu inwestycji, obejmującego budowę odc. ul. Królowej Jadwigi (od ul. Wł. Jagiełły do ul. K. Jagiellończyka), ul. Zawiszy Czarnego i ul. Wł. Warneńczyka z Funduszu Dróg Samorządowych.</p> <p>Zadanie znalazło się na liście podstawowej zadań zatwierdzonych do przyznania dofinansowania.</p> <p>W sierpniu br. Miasto Dęblin złożyło wnioski o dofinansowanie IV i V etapu inwestycji, przewidujące rozpracowanie realizacji zadań w 2020 r.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
2.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w os. Rycice	655 000	593 791,73	59 655,00	<p>dyszczowych wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Etap V zadania to pozostały odc. ul. Królewskiej, ul. Zygmunta Starożyńskiego oraz ul. Królowej Bony</p> <p>Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłysz z Puław. Koszt: 14 760,00 zł brutto (jeszcze nie poniesiony).</p> <p>Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 4 828 m<sup>2</sup> w ul. Nowej i Kolejowej, z elementami odwodnienia.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</p> <p>Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłysz z Puław. Koszt: 7 995,00 zł brutto.</p> <p>Wykonawca odwodnienia: DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o. z Warszawy Koszt: 51 660,00 zł</p> <p>Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 26.04.2019 r.</p> <p>Wykonawca prac drogowych: Konsorcjum firm: F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek oraz PRD w Otwocku Sp. z o.o. z Celestynowa Koszt: 593 791,73 zł.</p> <p>Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 30.08.2019 r. Koszt nie został jeszcze poniesiony.</p>	
3.	Poprawa efektywności energetycznej	4 724 114	871 956,64	3 190 115,94	<p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Zadanie to obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:</p>	Inwestycja ta, o łącznej wartości szacunkowej 12 520 623,66 zł

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
	budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap I – termomodernizacja				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 1-go Maja nr 3,</li> <li>• Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” nr 6,</li> <li>• Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek nr 14,</li> <li>• Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek nr 12.</li> </ul> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- docieplenie ścian zewnętrznych;</li> <li>- docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową;</li> <li>- docieplenie dachów i stropodachów;</li> <li>- przebudowa instalacji odgromowej;</li> <li>- wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych;</li> <li>- wymiana oświetlenia na energooszczędne;</li> <li>- budowa instalacji fotowoltaicznej;</li> <li>- budowa instalacji solarnej;</li> <li>- przebudowa instalacji c.o.;</li> <li>- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;</li> <li>- montaż klimatyzacji;</li> <li>- montaż poręczy, remont elementów stalowych, schodów, murków zewnętrznych, itd.</li> </ul> <p>Zawarte zostały umowy na termomodernizację 2 budynków:</p> <p>a) Szkoły Podstawowej nr 2</p> <p>Wykonawca: Konsorcjum: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES Stanisław Piekarczyk, Niemce, Partnerzy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PIKREM” Piotr Kańczugowski oraz Red Alert Paweł Borzęcki z Lublina. Koszt: 1 879 174,32 zł brutto.</p>	współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 7 213 549,74 zł.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>W 2019 r. poniesiony został koszt: 189 559,11 zł.  Poniesiony też został koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 700,00 zł.  Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 07.02.2019 r.</p> <p>Dodatkowo w budynku SP nr 2 poniesione zostały koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montażu demineralizatora wody grzewczej,</li> <li>- montażu krat zabezpieczających urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej,</li> <li>- montażu detektora gazu</li> </ul> <p>na łączną kwotę: 8 270,92 zł.</p> <p>b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Wykonawca:  Konsorcjum:  Lider konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES Stanisław Piekarczyk, Niemce,  Partnerzy:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PIKREM”  Piotr Kańczugowski oraz Red Alert Paweł Borzęcki z Lublina.  Koszt: 4 197 828,87 zł brutto.  W roku 2019, do dnia 30.08 poniesiony został koszt: 2 946 180,85 zł.  Kwota, która pozostała do zapłaty to 772 584,30 zł za roboty budowlane oraz 29 000,01 zł za nadzór inwestorski.  Dnia 30.08.2019 r. wykonawca zgłosił zakończenie zadania, obecnie trwają czynności odbiorowe.</p> <p>Dodatkowo w budynku ZSO zlecone zostało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie i montaż od strony</li> </ul>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>zachodniej budynku schodów zewnętrznych stalowych z balustradą,</p> <p>– wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z przebudową istniejącej instalacji c.o.</p> <p>– montaż krat zabezpieczających urządzenia klimatyzacyjne w sali gimnastycznej na łączną kwotę 73 939,33 zł.</p> <p>Do dnia 30.08. 2019 poniesiony został koszt: 3 567,00 zł.</p> <p>Ponadto, w ramach zawartych w 2018 r. umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego, świadczenie usług w zakresie informacji i promocji oraz zarządzanie projektem, w roku 2019, do dnia 30.08 poniesiony został koszt: 40 838,06 zł.</p> <p>W sierpniu br. ogłoszone zostały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców na termomodernizację budynku SP ZOZ i Urzędu Miasta. Otwarcie ofert odbyło się odpowiednio 5.09.2019 r. i 10.09.2019 r.</p> <p>Planowany termin zakończenia całego zadania to listopad 2020 r.</p>	
4.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie - etap II - termomodernizacja	170 420	935 411,56 w 2019 r. 169 444,61	975,39	<p>Zadanie wieloletnie. Przedsięwzięcie realizowane w latach w latach 2019 – 2022.</p> <p>Zadanie obejmuje termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej w Dęblinie, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zespołu Szkół nr 4,</li> <li>• Zespołu Szkół nr 3,</li> <li>• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,</li> <li>• Miejskiego Przedszkola nr 1,</li> <li>• Miejskiego Przedszkola nr 3,</li> <li>• Miejskiego Przedszkola nr 3 – filia,</li> <li>• Miejskiego Domu Kultury.</li> </ul> <p>W powyższych budynkach przeprowadzone będą</p>	<p>Inwestycja ta, o łącznej wartości szacunkowej 14 868 014,47 zł współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- docieplenie ścian zewnętrznych;</li> <li>- docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową;</li> <li>- docieplenie dachów i stropodachów;</li> <li>- przebudowa instalacji odgromowej;</li> <li>- wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych;</li> <li>- wymiana oświetlenia na energooszczędne;</li> <li>- budowa instalacji fotowoltaicznej;</li> <li>- budowa instalacji solarnej;</li> <li>- przebudowa instalacji c.o.;</li> <li>- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.</li> </ul> <p>W lipcu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Miejskiego Domu Kultury oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami oraz zawarte zostały umowy z wykonawcami.</p> <p>Prace inwestycyjne w MDK Wykonawca: P.P.H.U. DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek Koszt: 898 000,86 zł. Planowany termin zakończenia: 30.06.2020 r.</p> <p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 13 997,40 zł.</p> <p>Zawarta została również umowa na świadczenie usługi promocji projektu Wykonawca: Premium Outdoor Sp. z o.o. z Lublina Koszt: 24 388,69 zł.</p>	<p>5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Kwota przyznanego dofinansowania to 8 694 587,97 zł.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
5.	Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW	389 892	1 292 241,27 w 2019 r.: 389 892	0,00	<p>Do dnia 30.08. 2019 r. poniesiony został koszt montażu tablicy informacyjnej dla projektu przy budynku MDK - 975,39 zł.</p> <p>Zadanie wieloletnie.</p> <p>Zadanie obejmuje rozbiórkę i odbudowę budynku mieszkalnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prace rozbiórkowe i budowlane umożliwiające obecnemu budynkowi pełnienie nowej funkcji przedszkola specjalnego;</li> <li>• zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu ułatwiającego opiekę, edukację oraz aktywizację użytkowników;</li> <li>• prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie nawierzchni, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe;</li> <li>• wykonanie i wyposażenie placu zabaw.</li> </ul> <p>W lipcu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców prac budowlanych i usługi nadzoru.</p> <p>Wykonawca prac inwestycyjnych SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka z Ułęża Koszt: 1 259 400,27 zł Planowany termin zakończenia: 31.07.2020 r.</p> <p>Pełnienie nadzoru inwestorskiego Wykonawca: INVESTPROJECT LUBLIN S.A. z Lublina Koszt: 22 386,00 zł.</p> <p>Zawarta została również umowa na świadczenie usługi promocji projektu Wykonawca: Phin Consulting Sp. z o.o. z Łodzi Koszt: 10 455,00 zł.</p>	Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 – Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 – Rewitalizacja obszarów miejskich. Wartość projektu wynosi 1 685 292,43 zł, kwota dofinansowania to 1 313 195,34 zł.



Lp.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
6.	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin	2 445 634	4 920,00	50 563,72	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalację 1808 opraw LED) oraz budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w os. Jagiellońskie w Dęblinie.</p> <p>Część projektu obejmująca budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie została zrealizowana w 2018 r. za kwotę 1 119 440,00 zł.</p> <p>Zlecone zostało przygotowanie opisu zamówienia do przetargu na wymianę oświetlenia w kwocie 12 300,00 zł. Do dnia 30.08.2019 r. poniesiono koszt 7 380,00 zł</p> <p>Obecnie w toku jest postępowanie o udzielenie zamówienia na wymianę oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta. Otwarcie ofert odbyło się dnia 04.09.2019 r. Na przetarg wpłynęły 3 oferty, obecnie trwa ich ocena.</p> <p>Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2020 r.</p> <p>Do dnia 30.08.2018 r. poniesiony został koszt zarządzania projektem w kwocie 36 383,72 zł, przedstawienia słupów oświetleniowych na os. Jagiellońskie w kwocie 6 000,00 zł oraz montażu tablicy informacyjnej w kwocie 800,00 zł.</p>	Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin” zyskał dofinansowanie ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Kwota przyznanego dofinansowania to 3 602 787,70 zł.
7.	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia	72 000	0,00	71 907,28	<p>Zadanie polega na budowie oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia w Dęblinie, obejmującego 12 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikami, oprawami i okablowaniem.</p> <p>W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca: PIOTROWSKI USŁUGI ELEKTRYCZNE Daniel</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Piotrowski z Ryk Koszt: 71 524,50. Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 22.05.2019 r.</p> <p>Poniesiona została także opłata przyłączeniowa w kwocie 382,78 zł.</p> <p>Koszty nie zostały poniesione.</p>	
8.	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna	10 000				
9.	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II – zakup udziałów	5 762 619	1 262 500,00	4 500 000,00	<p>Zadanie wieloletnie, realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie obejmuje:</p> <p>a) Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,</p> <p>b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,</p> <p>c) Modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociagowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,</p> <p>d) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.</p> <p>Realizacja zadania – lata 2017 – 2021.</p> <p>W latach 2017 – 2019 realizowane zostały roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice za kwotę 7 375 080,00 zł.</p> <p>Obecnie MZGK Sp. z o.o. wykonuje podłączenia poszczególnych posesji do sieci kanalizacyjnej. W toku są prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków. Koszt: 30 196 353,25 zł. Obecne zaawansowanie robót to 80%.</p>	<p>Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Całkowity, szacunkowy koszt realizacji projektu</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Planowany termin zakończenia to 31.08.2020 r.</p> <p>Dnia 29.04.2019 r. podpisana została umowa na modernizację sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów.</p> <p>Wykonawca: Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wod-Kan Sp. z o.o. z Garwolina Koszt: 17 835 000,00 zł Planowy termin zakończenia to 30.07.2021 r.</p> <p>Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin z dnia 15 lipca 2016 roku wyrażającą zgodę na realizację z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dęblinie wspólnego projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – Etap II” oraz Umową zawartą z MZGK w dn. 20.04.2016r., określającą zasady wnoszenia przez Miasto Dęblin wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie, na realizację ww. projektu, w roku 2019 na poczet realizacji projektu Miasto przekazało 4 500 000 zł.</p>	<p>wynosi 63 170 036,68 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 29 689 188,41 zł.</p> <p>Wkład własny inwestora oraz wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 21 949 052,80 zł pokrywane są z budżetu Miasta Dęblin.</p>
10.	Modernizacja i rozwój urzędzeń wodociągowo – kanalizacyjnych – zakup udziałów	300 000		300 000,00	<p>Zadanie jest realizowane przez MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie, zgodnie z zatwierdzonym "Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie na lata 2016-2021".</p> <p>W roku 2019 realizowane są zadania: – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wislanej –II etap, – wykonanie dokumentacji i budowa odcinka sieci</p>	

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>wodociągowej w ul. Chabrowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa odc. steci wodociągowej w os. Wiślana,</li> <li>- budowa odc. steci kanalizacji sanitarnej w ul. Wł. Jagiełły.</li> </ul> <p>W roku 2019 na poczet realizacji powyższych zadań Miasto wniosło wkład pieniężny w kwocie 300 000 zł.</p>	
11.	Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin	50 000		19 129,99	Zadanie obejmuje przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków przewodu kanalizacyjnego leżącego w granicach pasa drogowego. Na dzień 30.08.2019 r. przejętych zostało 57 mb. przewodu za kwotę: 19 129,99 zł.	
12.	Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury	367 686	14 883,00	311 723,12	<p>Zadanie wieloletnie. Zadanie obejmowało przeprowadzenie następujących prac związanych z modernizacją Miejskiego Domu Kultury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania,</li> <li>- uzupełnienie tynku,</li> <li>- gruntowanie i malowanie ścian,</li> <li>- remont podłóg z zastosowaniem terakoty lub posadzki epoksydowej,</li> <li>- wymianę drzwi i stolarki wewnętrznej.</li> </ul> <p>Prace inwestycyjne rozpoczęły się w 2018 r. Wykonawca: P.P.H.U DAWBUD Paweł Grzywacz z Pionek Łączny koszt: 679 200,00 zł brutto. W roku 2019 został poniesiony koszt: 297 685,24 zł.</p> <p>Zadanie zostało zakończone i odebrane 29.03.2019 r.</p>	<p>Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć 3.1 budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne, w kwocie 366 847,00 zł.</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
					<p>Nadzór inwestorski Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina. Koszt: 14 883,00 zł (nie został jeszcze poniesiony).</p> <p>Ponadto poniesione zostały koszty opłaty przyłączeniowej do PGE (592,38 zł), remontu zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne (9 225,00 zł) montażu balustrady schodowej (4 120,50 zł) oraz tablicy informacyjnej (100,00 zł).</p>	
13.	Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk	1 322 847		1 322 847,00	<p>Zadanie wieloletnie, realizowane przez Powiat Rycki. Inwestycja obejmuje roboty na terenie Dębina, m.in. wykonanie nawierzchni i przebudowę chodników w ul. Tysiąclecia oraz odc. ul. 1 Maja i ul. Stawskiej, budowę ścieżki rowerowej w ul. Tysiąclecia, przebudowę ronda na przecięciu ul. Lipowej z ul. Tysiąclecia na skrzyżowanie wyniesione oraz ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania na rondo turbinowe. Wartość robót prowadzonych na terenie Dębina to: 4 912 448,65 zł. Dotacja celowa, jaką Miasto zobowiązało się udzielić na realizację niniejszej inwestycji to: 1 856 895,00 zł, w tym w roku 2019: 1 322 847,00 zł.</p>	<p>Zadanie to jest częścią projektu partnerskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju, współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020. Zgodnie z umową nr RM.7011.2.2014 z dnia 04.04.2018 r. Miasto Dęblin pokrywa 80% wkładu własnego niniejszego zadania prowadzonego na</p>

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan nakładów (2019)	Należności zakontraktowane niezapłacone	Należności zapłacone	Zaawansowanie rzeczowe	Uwagi
14.	Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej - dokumentacja	41 390		41 389,50	Zadanie realizowane przez Powiat Rycki, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie Dęblina, tj. ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej. Miasto Dęblin zobowiązało się do pokrycia 50% kosztów dokumentacji (82 779,00 zł). Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja celowa przekazana.	terenie Dęblina.
	<b>Razem</b>	<b>18 533 904</b>	<b>5 027 589,77</b>	<b>10 370 407,15</b>	<b>Zaawansowanie środków:</b> • <b>zakontraktowanych: 83,08%</b> • <b>wydatkowanych: 55,95%</b>	

BURMISTRZ MIASTA

*Janusz Kubiś*  
mgr Brata Siodłacka